

| 事業名 | | 地域情報通信基盤整備推進交付金事業 | | | |
|--------|---|---|-------|---------|---------|
| 事業の概要 | 事業完了日 | 平成23年1月28日 | | | |
| | 総事業費 | 296,845千円 | | | |
| | 交付金額 | 98,948千円 | | | |
| | 整備対象地域 | 西目屋村全域 | | | |
| | 事業の内容 | <p>当村において、ADSLによるインターネットサービスが提供されていたものの、当村の地勢、集落配置では、通信事業者の収容局からの距離等により、村内全ての地域がそのサービスを楽しむことが難しい状況であったため、村内全域に光ファイバー網を整備し、高速インターネットサービスの提供を行った。</p> <p>また、地理的条件によりテレビの難視聴地区となっていたことから、テレビ難視聴対策として、テレビ再送信用の受信点、センター設備を整備し、各家庭まで光ケーブルを利用して配信した。</p> <p>これにより、村内全域でのブロードバンド化による都市部との情報格差の解消、ICT技術を活用した地域の活性化が図られた。</p> | | | |
| BB | サービス開始日 | 平成23年1月4日 | | | |
| | サービス形態 | 公設民営（IRU） | | | |
| | 契約先 | 東日本電信電話株式会社青森支店 | | | |
| | | 整備計画時の目標 | | 実績 | |
| | | 初年度 | 最終 | 平成23年度末 | 平成27年度末 |
| | 整備地域の世帯数 | 490 | 490 | 490 | 484 |
| | 加入世帯数 | 108 | 162 | 139 | 193 |
| | 加入率（％） | 22.0 | 33.0 | 28.4 | 39.9 |
| CATV | サービス開始日 | 平成23年1月29日 | | | |
| | サービス形態 | 公設公営 | | | |
| | 契約先 | — | | | |
| | | 整備計画時の目標 | | 実績 | |
| | | 初年度 | 最終 | 平成23年度末 | 平成27年度末 |
| | 整備地域の世帯数 | 490 | 490 | 490 | 484 |
| | 加入世帯数 | 490 | 490 | 490 | 484 |
| | 加入率（％） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 評価及び課題 | <p>【評価】 村内全域に光ファイバーを整備したことにより、全村民が超高速ブロードバンドの利用が可能となった。また、地上デジタルテレビ放送の再送信設備を整備し、地上デジタル放送への移行が円滑にすすめられた。以上のことから、当初の目的であるデジタルディバイドの解消が図られた。</p> <p>【課題】 近年の加入者数は微増で推移しているが、高齢者世帯では未加入が多く、今後の加入促進に向けた対策が必要である。</p> | | | | |